



CONSORCIO PTAR MOSQUERA INFORME SEMANAL DE AVANCE

OBJETO CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA MOSQUERA FASE I

No. INFORME:

72

DESDE:

lun, 16 de ene de 2017

HASTA:

dom, 22 de ene de 2017

1. AVANCE FISICO						
ACTIVIDAD	UND.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE SEMANA	ACUMULADO	% AVANCE
AJUSTE DISEÑOS	GL	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
ACTIVIDADES PRELIMINARES	GL	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00%
CIMENTACION	m3	41,200.00	38,853.32	0.00	38,853.32	94.30%
TANQUE DE AIREACIÓN	m3	2,558.00	2,298.50	221.50	2,520.00	98.51%
TRATAMIENTO PRELIMINAR	m3	359.00	123.85	0.00	123.85	34.50%
AIREACION DIFUSA - CASETA SOPLADORES	m3	361.00	54.15	0.00	54.15	15.00%
SEDIMENTADOR 1	m3	491.00	368.29	96.71	465.00	94.70%
SEDIMENTADOR 2	m3	491.00	368.29	96.71	465.00	94.70%
ESPEADOR DE LODOS	m3	132.00	0.00	80.00	80.00	60.61%
BOMBEO DE LODOS	m3	59.00	21.70	9.00	30.70	52.03%
CASETA DE DESHIDRATACION	GL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CASETA DE OPERACIÓN Y CONTROL	GL	1.00	0.35	0.25	0.60	60.00%
CERRAMIENTO MALLAS ESLABONADA	ml	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO	GL	1.00	0.30	0.20	0.50	50.00%
EQUIPOS ELECTRICOS	ml	275.00	9.30	0.00	9.30	3.38%
EQUIPOS TRATAMIENTO PRELIMINAR	GL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
EQUIPOS DESHIDRATACIÓN DE LODOS	GL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AVANCE FISICO PONDERADO						73.34%

3. GRAFICAS DE AVANCE

