

| ZONA                      | ACTIVIDAD                           | CANTIDAD TOTAL X ZONA | CANTIDAD X PISO    | RENDIMIENTO DIARIO ESTIMADO | SEMANA 2   |                          |                          |                          |                          |                          |            | RENDIMIENTO SEMANAL       | RENDIMIENTO PROMEDIO DIARIO |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
|                           |                                     |                       |                    |                             | L          | M                        | MI                       | J                        | V                        | S                        | D          |                           |                             |
|                           |                                     |                       |                    |                             | 16/10/2023 | 17/10/2023               | 18/10/2023               | 19/10/2023               | 20/10/2023               | 21/10/2023               | 22/10/2023 |                           |                             |
| TIENDA                    | MAMPOSTERIA INTERNA BLOQUE 1ER PISO | 221 m <sup>2</sup>    | 116 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> /día   |            | 6,48 m <sup>2</sup> /día | 6,26 m <sup>2</sup> /día | 6,06 m <sup>2</sup> /día | 7,18 m <sup>2</sup> /día | 5,38 m <sup>2</sup> /día |            | 31,36 m <sup>2</sup> /día | 6,27 m <sup>2</sup> /día    |
|                           | MAMPOSTERIA INTERNA BLOQUE 2DO PISO |                       | 105 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> /día   |            | 7,23 m <sup>2</sup> /día | 6,18 m <sup>2</sup> /día | 6,87 m <sup>2</sup> /día | 6,04 m <sup>2</sup> /día | 5,14 m <sup>2</sup> /día |            | 31,46 m <sup>2</sup> /día | 6,29 m <sup>2</sup> /día    |
| ZONA DE CARGA Y DESCARGA  | MAMPOSTERIA INTERNA BLOQUE 1ER PISO | 156 m <sup>2</sup>    | 87 m <sup>2</sup>  | 10,00 m <sup>2</sup> /día   |            | 8,72 m <sup>2</sup> /día | 6,19 m <sup>2</sup> /día | 5,08 m <sup>2</sup> /día | 7,56 m <sup>2</sup> /día | 5,77 m <sup>2</sup> /día |            | 33,32 m <sup>2</sup> /día | 6,66 m <sup>2</sup> /día    |
|                           | MAMPOSTERIA INTERNA BLOQUE 2DO PISO |                       | 69 m <sup>2</sup>  | 10,00 m <sup>2</sup> /día   |            | 7,45 m <sup>2</sup> /día | 8,86 m <sup>2</sup> /día | 5,96 m <sup>2</sup> /día | 8,69 m <sup>2</sup> /día | 5,09 m <sup>2</sup> /día |            | 36,05 m <sup>2</sup> /día | 7,21 m <sup>2</sup> /día    |
| ZONA DE PATIO CONSTRUCTOR | MAMPOSTERIA INTERNA BLOQUE 1ER PISO | 373 m <sup>2</sup>    | 131 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> /día   |            |                          |                          | 6,32 m <sup>2</sup> /día | 8,21 m <sup>2</sup> /día | 4,16 m <sup>2</sup> /día |            | 18,69 m <sup>2</sup> /día | 6,23 m <sup>2</sup> /día    |
|                           | MAMPOSTERIA INTERNA BLOQUE 2DO PISO |                       | 115 m <sup>2</sup> | 10,00 m <sup>2</sup> /día   |            |                          |                          | 8,93 m <sup>2</sup> /día | 7,01 m <sup>2</sup> /día | 5,55 m <sup>2</sup> /día |            | 21,49 m <sup>2</sup> /día | 7,16 m <sup>2</sup> /día    |